

93  
94  
11

Очмакшинов тов. Толкина Б.Е.  
Фено  
Браун  
16/858  
Вручено  
26.10.58

Секретарю обкома КПСС

тов. ШИШОНКОВУ В.К.

СПРАВКА

по письму обкома ВЛКСМ о спортивных сооружениях в Новгороде.

Горкомом КПСС приняты меры к завершению в этом году строительства нового стадиона "Динамо" и водогребной станции. Необходимые средства для достройки стадиона получены, строительные материалы имеются. Сейчас на стадионе ведется прокладка кабеля, подготовка к строительству трансформаторной подстанции, устройство волейбольной, баскетбольной, теннисной и городошной площадок. Монтаж трансформаторной подстанции и другие работы по окончании строительства стадиона будут завершены в ноябре 1958 года.

Ведется подготовка к завершению строительства водогребной станции. Все основные работы на этом объекте выполнены, остается монтаж бон. В связи с отсутствием уголкового железа и громоздкостью запланированных бон, их конструкция изменена, что позволило применить вместо железных деревянные связки без ущерба для прочности сооружения. Средства для завершения строительства водогребной станции имеются. Монтаж бон поручен тресту "Новгородстрой". Работы по водогребной станции будут закончены в ноябре 1958 года.

В строительство культкомбината завода 323 вложено 400 тысяч рублей, в дальнейшем финансировании этого объекта Ленсовнархозом пока отказано.


Старый стадион "Динамо" решением горисполкома передан Кремлевскому парку.

94  
93  
12

2.

Спортивная база в городе несколько расширилась в связи с вводом в строй спортивного зала Дома пионеров, однако далеко еще не удовлетворяет растущих запросов трудящихся города. Горкомом партии приняты меры к улучшению использования имеющихся в городе спортивных помещений и сооружений.

Секретарь Новгородского  
горкома КПСС:



/ШКАБАРА/

тф-2.

исх. N 59  
8.8-1958.